

# PROGRAMA DE OBRA 2024

## 1. LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDADES

ETAPA 1 → 80% – CONCLUSIÓN 2024  
ETAPA 2 → 80% – CONCLUSIÓN 2024  
ETAPA 3 → INICIO OBRA ENERO 2025

## 2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS ESPACIOS USO COMÚN

ETAPA 1 – 30% → CONCLUSIÓN SEP 2024  
ETAPA 2 – 30% → CONCLUSIÓN DIC 2024  
ETAPA 3 → INICIO ENERO 2025

## 3. INSTALACIONES HIDRÁULICAS ESPACIOS DE USO COMÚN

ETAPA 1 → INICIO DE OBRA DIC 2024  
ETAPA 2 → 2025  
ETAPA 3 → 2025

## 4. EQUIPAMIENTO DE AMENIDADES Y ÁREAS DE USO COMÚN

JARDÍN DEL EDÉN → INICIÓ MAYO 2024  
TRABAJOS DE REFORESTACIÓN → INICIO ENERO 2024  
REHABILITACIÓN ZONA DEL MANANTIAL → INICIO JUNIO 2024  
CASA CLUB → INICIO DIC 2025  
MUELLE Y LAGO → INICIO 2025  
CANCHA DE TENIS → INICIO ENERO 2025

## 5. BARDEADO PERIMETRAL

ETAPA 1 → INICIO DE OBRA NOVIEMBRE 2024

## 6. EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES (URBANIZACIÓN E INSTALACIONES) INDIVIDUALES

OBRA 2025

## 7. SHOWROOM (CABAÑA MUESTRA)

INICIO DE OBRA FEB 2024 – TÉRMINO JULIO 2024

